

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月24日

星期:

天气: 晴

气温: 9℃-23℃

工程名称: 仙居上张西河滩项目

监 理 工 作 情 况	一、管理区(18人) 1. 配电楼屋面做闭水试验旁站。 2. 综合楼一层厨房地砖巡视。 3. 综合楼二层卫生间面砖巡视。 4. 配电楼一层接线巡视。 二、光伏区(28人) 1. 支架安装巡视。 2. 组件安装巡视。 3. 箱变电缆头制作巡视。 未发现质量安全问题。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		一、管理区(18人) 1. 配电楼屋面做闭水试验。 2. 综合楼一层厨房地砖完成。 3. 综合楼二层卫生间面砖完成。 4. 配电楼一层接线完成85%。 二、光伏区(28人) 1. 支架安装8组, 累计588组。 2. 组件安装10组, 累计完成582组。 3. 8并箱变电缆头制作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 蔡开富、王红武		
记录人: 王红武		总监(总监代表):