

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 28 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 13℃-26℃

工程名称: 仙居上水西桥项目

监 理 工 作 情 况	一、管理区 (33人) 1. 综合楼一层走道吊顶卫生间吊顶施工巡视 2. 配电楼周围围墙打夯基础浇筑垫层巡视 3. 综合楼屋顶雨水实验检查 (24小时) 4. 后台设备安装巡视 二、光伏区 1 1. 箱变避雷器做试验旁站 2. 逆变器、汇流箱接线巡视 3. 光伏区电缆沟回填巡视 4. 组件接地线安装巡视	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 一、管理区 (33人) 1. 综合楼一层走道吊顶完成 2. 综合楼二层卫生间吊顶完成 35% 3. 配电楼周围围墙打夯 4. 配电楼周围围墙基础浇筑垫层 5. 综合楼屋顶雨水实验结束 6. 箱变避雷器做试验 7. 逆变器、汇流箱接线 8. 光伏区电缆沟回填 9. 组件接地线安装 10. 后台设备安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 赵红武 秦福章		
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):