

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 4月 30日

星期: 日

工程名称: 仙居上张回宿湾项目.

天气: 晴

气温: 11℃-30℃

监 理 工 作 情 况	一. 管理区: (35人). 1. 电控楼安装梯梯扶手新进施工人员未戴安全帽. 现场与安全员进行处理. 2. 开关站后台调试时. UPS设备柜电源断路器损坏. 已厂家联系进行处理. 3. 高压开关柜. 二次电源通电测试发现3号柜控制线路有问题. 须厂家人员处理.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 方舱人员 35人. 1. 西2电楼施工完成. 2. 综合楼施工完成90%. 3. 光伏区方舱完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 红武 李红武 记录人: 红武 总监 (总监代表):		

江苏省建设厅监制