

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月4日

天气: 多云

星期: 二

气温: 10°C-24°C

工程名称: 100MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区支架安装施工巡视中发现有两名施工人员未戴安全帽, 通知安全员进行批评教育, 总包安全员对其进行经济处罚。 2. 管理区施工巡视, 未发现质量安全问题。 3. 光伏区基础回填。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		一. 管理区 (120人): 1. 综合楼中控室铺地磁完成。 2. 箱变基础回填完成。 3. SVG 护栏基础完成。 4. 室外电缆沟基础完成。 5. 西2电楼一层接地变并墙完成。 二. 光伏区 (73人) 1. 组件安装 17, 累计安装 512组, 完成 87%。 2. 支架完成 570组, 完成 87%。 3. 汇流箱安装 18台, 累计完成 100%。 4. 箱变间通信电缆布线完成。 5. 8#、9#方阵光伏电缆布线完成。 6. 组件间接地焊接 9#方阵完成, 8#方阵完成 50%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦子禹 赵红武
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):