

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 4月 6日

天气: 阴

星期: 四

气温: 13°C-27°C

工程名称: 14层上张回南湾项目

监 理 工 作 情 况	一、管理区二楼设备敷线初巡视。 无发现质量安全问题。 二、光伏区: 支架安装, 组件安装, 接地焊接, 接线等施工巡视。 未发现质量安全问题。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	一、管理区(20人) 1. 综合楼外墙抹灰打底(刮糙)。 2. 配电楼主门边柱和过梁。 3. 配电楼进设备侧搭设脚手架。 4. 配电楼放线完成80%。 5. SVG连接西电电缆架, 接地焊接完成。 二、光伏区(66人) 1. 组件安装累计完成72组, 完成91%。 2. 支架安装完成580组, 完成98%。 3. 组串间接地焊接, 8#、9#完成, 11#为 阵接地完成60%。 4. 光伏串并联布线, 8#、9#完成, 11#为待布 线完成30%。 5. 逆变器汇流箱安装完成。 6. 组串至逆变器接线完成10台逆变器。	
本日现场监理人员: 蔡子昂, 李红武		
记录人: 李红武		总监(总监代表):