

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 4月 2日

星期: 五

天气: 雨

气温: 16°C-25°C

工程名称: 仙居上张四弄湾项目

监 理 工 作 情 况	1. 管理区: 35kV高压电缆敷设旁站 · 中控室吊顶丝杆, 未发现质量安全问题。 2. 光伏区: 支架拉条安装旁站巡视。 · 组串逆变器接线旁站巡视。 · 未发现质量安全。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 一. 管理区 (26人) 1. 中控室吊顶完成。 2. 综合楼外墙抹灰打底 (刮米道) 完成。 3. 配电楼弱电桥架安装完成。 4. 电缆敷设: 配电楼二次、二次放电缆完成。 二. 光伏区: (39人) 1. 拉条安装 9#、8#方阵完成。 2. 组串逆变器接线完成 17台, 累计 27台。 完成 38%
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 秦福章 彭红武		
记录人: 彭红武		总监 (总监代表):