

监 理 日 记 (监 理)

日期: 2017 年 4 月 8 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 13℃ - 27℃

工程名称: 仙居上张回乔湾项目

监 理 工 作 情 况	一. 管理区: 等电位施工完成。 2. 室外电缆沟顶立木模施工巡检。 未发现问题。 二. 光伏区: 敷设电缆巡视。 未发现问题。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 一. 管理区 (20人) 1. 西乙中楼进设备侧外墙墙体刮米渣。 2. 室外电缆沟顶立模完成。 3. 综合楼外墙抹灰。 4. 综合楼内墙米渣。 5. 西乙中楼二楼等电位完成 80%。 二. 光伏区 (53人) 1. 逆变器至汇流箱的电缆敷设 8#、9# 逆变器完成 70%。 2. 8#、9# 逆变器的组串与逆变器接线完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 秦福章 马红斌		
记录人: 马红斌		总监 (总监代表):