

监 理 日 记 (五 五)

日期: 2017年 5 月 10 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 15℃ - 32℃

工程名称: 仙山居上张四角湾项目

监 理 工 作 情 况	1. 室内电缆洞盖板刷漆巡视。 2. 光伏区清表 巡视。 3. 光伏区引孔 巡视。(打孔机器非钻孔机, 且孔深未达到设计要求, 要求钻孔机器, 打桩机更换进场, 严格把控钻孔深度及直径)。 4. SVG 变压器耐压试验金豪站。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 西2电楼室内电缆洞盖板刷漆。 2. 水箱房地面找平。 3. 综合楼室内上面三漆。 4. 综合楼二上乳胶漆。 5. 光伏区5#、6#区域清表施工。 6. 东厅增地坎引孔施工。 7. SVG 变压器耐压试验金豪。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 马红武 秦福章		
记录人: 马红武		总监 (总监代表):