

监 理 日 记 (监 理)

日期: 2017 年 5 月 16 日

星期: 二

天气: 阴转雨

气温: 18℃-25℃

工程名称: 仙居县张田夜塘项目

监 理 工 作 情 况	1. 召开监理周例会 2. 管理区大门抹灰巡视。 3. 光伏区桩基施工浇筑、巡检。 4. 接地变和消弧线圈还有电缆、母线耐压试验金旁站。 5. 白蚁防治中心到现场进行检查。 6. 场平方格巡视。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		施工人员43人: 1. 室外落水管找零安装完成。 2. 电动门库粉墙、大门抹灰。 3. 围墙安装护栏完成50%。 4. 光伏区桩基浇筑200根。 5. 光伏区试验完成,柜内卫生清理干净。 6. 接地变和消弧线圈还有电缆、母线耐压试验。 7. 场平方格。 8. 白蚁防治中心到现场进行检查。 9. 监理周例会。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张红斌 秦福章
记录人: 张红斌		总监(总监代表):