

监 理 日 记 (野 查)

日期: 2017 年 5 月 17 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 14°C-27°C

工程名称: 仙居上林回春项目

监 理 工 作 情 况	施工人员 43 人 1. 管理区施工巡视。 2. 光伏区放点, 桩基浇筑施工巡视。 3. 场内平施工巡视。 4. 管理区电控楼室内柜体卫生巡视。 5. 场内道路巡视。 6. 电控楼, 光伏区挂电缆牌巡视。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 施工人员 43 人。 1. 散水切缝。 2. 室外门口坡道, 台阶。 3. 外墙涂料找补。 4. 围墙油漆护栏。 5. 室外路灯, 化粪池基础开挖。 6. 光伏区放点, 桩基浇筑 60 根, 累计 260 根。 7. 场内平施工。 8. 场内道路铺石子, 排水沟疏通。 9. 电控楼, 光伏区挂电缆牌。 10. 电控楼室内柜体卫生。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王红武 秦福章		
记录人: 王红武		总监 (总监代表):