

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月18日

星期: 四

天气: 晴

气温: 16°C-29°C

工程名称: 12#楼上张回廊项目

监 理 工 作 情 况	施工人员 48人。 1. 管理区施工巡视。 2. 光伏区放点、引孔、桩基浇筑巡视。 3. 场地平整巡视。 4. 电控楼-二层等电位刷黄绿标示带巡视。 5. 检查质量安全问题。 6. 设备材料到货前支撑、后支撑拉杆连接件检查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		施工人员 48人。 1. 室外路灯基础浇筑完成。 2. 配电楼-一层内墙涂料找补。 3. 化粪池砌墙。 4. 放点、引孔、桩基浇筑 78 根, 累计 338 根。 5. 场地平整。 6. 电控楼-二层等电位刷黄绿标示带。
其 它 事 项	设备材料到货。 1. 前支撑 366 件。 2. 后支撑 1.2 (484 件) 3. 拉杆连接件 10965 件	
本日现场监理人员: 王红武		
记录人: 王红武		总监 (总监代表): 李永平