

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 21日

星期: 周

天气: 晴

气温: 16°C-28°C

工程名称: 仙居上长西番湾项目

监 理 工 作 情 况	施工人员 42人 1. 室外路灯安装巡视。 2. 电动门墙贴面砖巡视。 3. 西2电楼二层静电地板整理巡检。 4. 引孔施工巡检。 5. 管理区、光伏区清理、打扫。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 施工人员 42人 1. 室外路灯安装完成。 2. 电动门墙贴面砖。 3. 西2电楼二层静电地板整理。 4. 西2电楼打扫卫生。 5. 引孔施工。 6. 光伏区现场清理。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 马红斌 秦永军		
记录人: 马红斌		总监 (总监代表):