

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 25日

星期: 四

天气: 晴

气温: 17~24℃

工程名称: 仙居县水西村项目

监 理 工 作 情 况	施工人员52人. 1. 管理区巡检. 2. 大门外电缆井浇筑垫层巡视. 3. 桩基浇筑 174根. 4. 引孔施工巡检.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 施工人员52人 1. 工程量. 1. 综合楼厨房做门槛完成. 2. 大门外电缆井浇筑垫层. 3. 围墙贴面砖. 4. 污水井盖板完成. 5. 挖机修路去镇变. 6. 桩基浇筑174根. 累计586根. 7. 引孔施工101个. 累计80个.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 孙红斌 秦福军		
记录人: 孙红斌		总监 (总监代表):