

监 理 日 记 (五)

日期: 2017 年 5 月 21 日

星期: 六

工程名称: 仙居县经济开发区项目

天气: 晴

气温: 16℃-32℃

监 理
工 作
情 况

乙方工人55人

1. 浇筑箱变基础混凝土巡视。

2. 管理区围墙贴面砖巡查。

3. 支架安装巡查。组件安装巡查。

4. 桩基、引孔、浇筑巡查。

发现: 桩基钻孔深度未达到, 组件搬运造成
组件运输到支架旁(预装点), 存放不合格。
下发通知单 ZHJL-701-014, 还未整改。

施 工
情 况

承包单位

施工内容及进度

乙方工人55人

1. 浇筑箱变基础混凝土。

2. 浇筑电缆井盖板。

3. 砌水井墙体。

4. 贴围墙面砖。

5. 支架安装10组 累计21组。组件安装8组 累计

6. 定位放点。清除施工。

7. 引孔71个 累计87个。桩基浇筑88根 累计62

其 它
事 项

本日现场监理人员

赵力武 秦福军

记录人:

赵力武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制