

监 理 日 记 (五)

日期: 2017年5月28日

星期: 日

天气: 晴

气温: 16℃-32℃

工程名称: 44号上水回廊改造项目

监 理 工 作 情 况	施工人员55人 1. 箱变基础浇筑巡检。 2. 光伏区柜基钻孔巡检。 3. 支架安装、组件安装巡检。 4. 对质监站要求整改项目进行整改后检查。 未发现质量安全问题。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		施工人员55人 1. 箱变绑扎钢筋, 立箱变模板。 2. 水泵井顶立模: 绑扎钢筋, 浇筑混凝土。 3. 支架安装8组, 累计29组, 组件安装8组, 累计23组。 4. 引子U102个, 累计96个。 5. 对定位放线。 6. 组件到货1300块, 累计3900块。 7. 光伏线放线 (配电楼一层至电缆井)。 8. 避雷针螺栓整改完成, 卫生间插座安装, 防浪线整改完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 孙红武 秦福章		
记录人: 孙红武		总监 (总监代表):