

监 理 日 记 (野 墅)

日期: 2017年 5月 29日

星期: -

天气: 15°C

气温: 晴

工程名称: 仙居上张水库项目

监 理 工 作 情 况	施工人员55人 1. 10井箱变支模巡检 2. 管理区围栏贴瓷砖巡检 3. 光伏区桩基浇筑巡检 4. 支架安装、组件安装巡检 5. 3/36巡检 6. 质量问题整改	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 施工人员55人 1. 10井箱变支模 2. 管理区围栏贴瓷砖 3. 桩基浇筑80根, 累计120根 4. 支架安装8组, 累计37组 5. 组件安装5组, 累计28组 6. 引孔累计994个 7. 挖机挖污水一体化基坑 8. 水泵接地标示, 楼梯接地标示, 水泵房排水沟整改完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员		姜红武 秦福章
记录人: 姜红武		总监 (总监代表):