

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月30日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15~21℃

工程名称: 仙居县张园有湾项目

监 理 工 作 情 况	施工人员5人 1. 箱变混凝土浇筑旁站。 2. 污水-一体化基础浇筑旁站。 3. 桩基浇筑旁站巡检。 4. 支架安装-组件安装巡检。 5. 引孔巡检。 6. 清表方量巡视。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		施工人员55人。 1. 10#箱变混凝土浇筑完成。 2. 污水处理一体化基础浇筑完成。 3. 桩基浇筑完成82根, 累计836根。 4. 支架安装14组, 累计81组。 5. 组件安装9组, 累计37组。 6. 引孔81个, 累计1025个。 7. 清表方量。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 赵礼斌 秦福章		
记录人: 赵礼斌		总监(总监代表):