

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 31 日

星期: 二

工程名称: 44层上港四湾项目

天气: 阴

气温: 19℃ - 34℃

监 理 工 作 情 况	施工人员 55人 1. 10#箱变拆模. 巡视 2. 污水一体化泵井砌筑完成. 验收. 3. 围墙面砖勾缝. 巡视 4. 箱变基础开挖. 巡视 5. 支架安装. 组件安装. 巡视 6. 杆基浇筑. 巡视 7. 清表. 巡视	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员 55人. 1. 10#箱变拆模. 2. 污水一体化泵井砌筑完成. 3. 围墙面砖勾缝. 4. 箱变基础开挖完成1组. 5. 支架安装12组. 累计63组. 6. 组件安装10组. 累计67组. 7. 杆基浇筑72根. 累计908根. 8. 清表.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 孙红斌		
记录人: 孙红斌		总监 (总监代表):