

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 5月 6日

星期: 六

天气: 阴

气温: 14℃-25℃

工程名称: 仙居上张回迁安置房项目

监 理 工 作 情 况	1. 管理区室外电动门车库砌墙施工巡视。 2. 管理区综合楼套门安装巡视。 3. 水箱房基础巡视。 4. 光伏区清表、场平巡视。 未发现问题安全问题。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 室外电动大门车库砌墙完成35% 2. 综合楼套门安装完成50% 3. 水箱房做基础。 4. 光伏区清表、场平方工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 赵红武, 秦福章		
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):