

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 6月 11日

天气: 雨

星期: 四

气温: 21℃ - 28℃

工程名称: 仙居上张回廊项目

|                            |                                                        |                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 组件. 支架安装巡检.<br>2. 桩基浇筑巡检.<br>3. 引孔巡检.<br>4. 旗台砌筑巡检. |                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                   | 施工内容及进度                                                                                                     |
|                            |                                                        | 施工人员 52人.<br>1. 组件安装 9组, 累计 105组.<br>2. 桩基浇筑 5组.<br>3. 引孔 5组.<br>4. 清表. 场平 5组.<br>5. 旗台石砌筑完成.<br>6. 围栏杆 5组. |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                        |                                                                                                             |
| 本日现场监理人员: 张红武              |                                                        |                                                                                                             |
| 记录人: 张红武                   |                                                        | 总监 (总监代表):                                                                                                  |