

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月15日

天气: 中雨

星期: 四

气温: 18°C-23°C

工程名称: 仙居县长岭湾项目

监 理 工 作 情 况	1. 方盘台贴面砖巡视. 2. 组件安装巡查. 3. 支模. 浆砌施工巡查.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		方盘工人员5人 1. 方盘台贴面砖. 2. 围墙边修排水沟. 3. 支模1组. 4. 组件安装4组. 累计10组. 5. 放线. 引子L. 6. 电力公司营销部朱晖主任带队和调度部 门做送电前检查.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 孙红武		
记录人: 孙红武		总监 (总监代表):