

B7

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 6月 17日

天气: 阵雨

星期: 六

气温: 18℃-23℃

工程名称: 仙居上张四湾项目

监 理 工 作 情 况	1. 组件、支架安装巡检。 2. 引孔巡检。 3. 电缆沟开挖巡检。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		施工人员 52人 1. 组件 7组 累计 16组。 2. 支架 12组 累计 126组。 3. 放线引孔 4. 电缆沟开挖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 赵红武		
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制