

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年6月19日

星期: 一

天气: 阵雨

气温: 25-26℃

工程名称: 仙居上张回音塔项目

|                            |                                                                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 召开监理周例会.<br>2. 支架、组件安装巡检.<br>3. 逆变器安装巡检.<br>4. 电缆沟开挖巡检.<br>5. 光伏电缆敷设巡检. |                                                                                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                       | 施工内容及进度                                                                                                                                         |
|                            |                                                                            | 施工人员6人.<br>1. 组件2组, 累计12组.<br>2. 支架2组, 累计142组.<br>3. 逆变器安装6台, 累计13台.<br>4. 电缆沟开挖.<br>5. 光伏电缆敷设.<br>6. 宽带网络安装2组.<br>7. 国网仙居供电局办理手续.<br>8. 召开周例会. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 1. 支架材料进场.<br>2. 新聘电气安装人员到岗2人.                                             |                                                                                                                                                 |
| 本日现场监理人员: 姜红武              |                                                                            |                                                                                                                                                 |
| 记录人: 姜红武                   |                                                                            | 总监 (总监代表):                                                                                                                                      |