

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 2日

星期: 五

工程名称: 仙居县回春湾项目

天气: 晴

气温: 17℃-31℃

监 理 工 作 情 况

- 施工人员52人。(停电一天)
1. 组件安装4组 - 累计50组.
 2. 支架安装2组. 累计55组.
 3. 巡检. 未发现质量安全问题.
 3. 翻桩基支模巡视.
 4. 切平方桩巡视.
 5. 带理区围墙巡视.
 6. 箱变基础巡检.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 施工人员52人. 停电一天
1. 组件安装4组 累计50组.
 2. 支架安装2组. 累计55组.
 3. 支模9组.
 4. 切平方桩.
 5. 箱变基础垫层支模.
 6. 围墙砌筑工程.

其 它 事 项

本日现场监理人员

马红武

记录人:

马红武

总监(总监代表):