

# 监 理 日 记 ( 野 2 )

日期: 2017年 6月 20日

星期: 二

工程名称: 仙居上涨网络扩容项目

天气: 阵雨

气温: 21℃-26℃

|                            |                                                   |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 组件、支架安装验收。<br>2. 电缆沟开挖验收。<br>3. 组串接线、接地扁铁焊接验收。 |                                                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承 包 单 位                                           | 施工内容及进度<br><br>乙方人员 621。<br>二、乙方工:<br>1. 组件7组, 累计138组。<br>2. 支架4组, 累计146组。<br>3. 电缆沟开挖。<br>4. 组串接线。<br>5. 接地扁铁焊接。<br>二、会议<br>1. 仙居供电公司相关部门研<br>讨会议 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                   |                                                                                                                                                    |
| 本日现场监理人员                   |                                                   | 王红斌                                                                                                                                                |
| 记录人:                       |                                                   | 王红斌 总监 (总监代表):                                                                                                                                     |