

监 理 日 记 (表)

日期: 2017年 6月 3日

星期: 六

工程名称: 仙居上张回廊湾项目

天气: 晴

气温: 24℃-30℃

监 理 工 作 情 况	施工人员51人。 1. 支架、组件安装巡检。 2. 机基浇筑巡检。 3. 场平施工巡检。 4. 10#箱变基础拉接筋处理、刷防腐漆。 5. 箱变基础垫层浇筑巡检。 6. 配电楼一层开关柜设备锁正式挂牌巡检。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		施工人员51人。 1. 组件安装6组, 累计56组。 2. 支架安装6组, 累计61组。 3. 浇筑98根, 累计1006根。 4. 场平施工。 5. 10#箱变基础拉接筋处理、刷防腐漆。 6. 浇筑箱变垫层混凝土组、箱变基础钢筋绑扎。 7. 仙居供电局办理相关手续。 8. 配电楼一层开关柜设备锁正式挂牌完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 袁红武		
记录人: 袁红武		总监 (总监代表):