

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 4 日

星期: 四

天气: 雨

气温: 20℃-27℃

工程名称: 仙居上张回廊项目

监 理 工 作 情 况	施工人员 52 人 1. 组件安装, 支架安装巡检 2. 桩基浇筑巡检 3. 箱变基础浇筑巡检 4. 场平方缸, 管理区围墙瓷砖找补 方缸巡检 未发现问题, 安全问题	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		施工人员 52 人 1. 组件安装 3 组, 累计 59 组 2. 支架安装 4 组, 累计 65 组 3. 浇筑 88 根, 累计 1094 根 4. 场平方缸 5. 箱变绑扎钢筋, 立模 6. 围墙瓷砖找补
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵红武	
记录人:	赵红武	总监 (总监代表):