

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 6月 2 日

星期: 三

工程名称: 仙居上张回春湾项目.

天气: 阴

气温: 18℃-34℃

监 理 工 作 情 况	1. 组件、支架安装巡检。 2. 仙居国网调度中心到现场视察。 3. 箱变基础浇筑巡检。 4. 桩基浇筑巡检。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		施工人员5人。 1. 组件安装3组, 累计68组。 2. 支架安装17组, 累计86组。 3. 浇筑88根, 累计182根。 4. 箱变垫层浇筑。 5. 土方平整。 6. 仙居国网调度中心、相关领导到现场视察指导。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王红武		
记录人: 王红武		总监 (总监代表):