

监 理 日 记 (第 五 页)

日期: 2017 年 6 月 8 日

星期: 四

工程名称: 仙居县张塘桥项目

天气: 晴

气温: 18°C

监 理 工 作 情 况	1. 召开保6.30并网目标专题例会. 2. 组件. 支架安装巡检 3. 桩基打桩巡检. 4. 电动大门安装完成巡检 5. 精密浇筑巡检 6. 定位放点. 场平巡检	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数 5人 1. 组件安装6组. 累计81组. 2. 支架安装15组. 累计107组. 3. 桩基累计浇筑1312根. 4. 支模4组 5. 定位放点 6. 电动大门安装完成. 7. 精密基础浇筑. 8. 场平施工. 9. 场平施工. 10. 召开专题例会.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙红武
记录人:		孙红武
		总监 (总监代表): _____