

监 理 日 记 (联 录)

B7

日期: 2017年 6月 9 日

星期: 五

工程名称: 仙庄水库扩容项目

天气: 雨

气温: 18℃ - 34℃

监 理 工 作 情 况	1. 组件. 支架安装巡检. 2. 打孔支模巡检. 3. 箱变拆模巡检. 4. 场平施工巡检.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员52人 1. 组件安装4组. 累计85组. 2. 支架安装7组. 累计114组. 3. 支模4组. 4. 打孔施工. 5. 配电楼二层窗户装护栏. 6. 场平施工. 7. 箱变拆模. 8. 方量杆到货.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	彭红斌	
记录人: 彭红斌	总监 (总监代表):	