

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017年 7月 11日

星期: 二

工程名称: 仙居上张西海湾项目

天气: 雷阵雨

气温: 25℃-36℃

|                            |                                                                        |                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 箱变就位验收。<br>2. 护坡施工验收。<br>3. 逆变器至汇流箱接线。<br>4. 引孔验收。<br>5. 支架、组件安装验收。 |                                                                                                                      |
|                            | 承包单位                                                                   | 施工内容及进度                                                                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           |                                                                        | 施工人员5人。<br>1. 箱变就位验收。<br>2. 护坡直钢筋。<br>3. 逆变器至汇流箱接线。<br>4. 挖土方。<br>5. 引孔7个。<br>6. 支架安装7组。累计235组。<br>7. 组件安装6组。累计226组。 |
|                            | 其它事项                                                                   |                                                                                                                      |
| 本日现场监理人员: 邵红武              |                                                                        |                                                                                                                      |
| 记录人: 邵红武                   |                                                                        | 总监 (总监代表):                                                                                                           |