

监 理 日 记 (表)

B7

日期: 2017年 7月13日

星期: 四

工程名称: 仙居上张回音湾项目

天气: 雷阵雨

气温: 25℃-35℃

监 理 工 作 情 况	1. 开压站护坡立模巡检。 2. 逆变器至汇流箱 接线巡检。 3. 31孔方桩 桩基浇筑巡检。 4. 支架、组件安装巡检。 5. B开会例会。
-------------	---

施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> <tr> <td></td><td> 施工人员59人。 1. 配电楼侧 护坡立模。 2. 逆变器至汇流箱 接线。 3. 场平方桩。 4. 31孔方桩、桩基浇筑4组。 5. 支架安装4组。累计239组。 6. 组件安装5组。累计231组。 7. B开会例会。 </td></tr> </table>	承包单位	施工内容及进度		施工人员59人。 1. 配电楼侧 护坡立模。 2. 逆变器至汇流箱 接线。 3. 场平方桩。 4. 31孔方桩、桩基浇筑4组。 5. 支架安装4组。累计239组。 6. 组件安装5组。累计231组。 7. B开会例会。
承包单位	施工内容及进度				
	施工人员59人。 1. 配电楼侧 护坡立模。 2. 逆变器至汇流箱 接线。 3. 场平方桩。 4. 31孔方桩、桩基浇筑4组。 5. 支架安装4组。累计239组。 6. 组件安装5组。累计231组。 7. B开会例会。				

其 它 事 项	设备材料到货 1. 电缆 3x25. 3x185. 3x10到货
---------	--

本日现场监理人员	王红武 陈展马虎
记录人:	王红武 总监 (总监代表):