

监 理 日 记 ()

B7

期: 2017年 1月 15日

天气: 晴

程名称: 110kV 变电站工程

气温: 25℃-37℃

监 理 工 作 情 况

1. 新压站 围墙外挖排水沟工程.
2. 杆基浇筑工程.
3. 支架安装. 组件安装工程.
4. 电缆沟回填工程.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

施工人员6人

1. 西侧围墙外挖排水沟.
2. 杆基浇筑第1组.
3. 支架安装6组. 累计 253组.
4. 组件安装5组. 累计 242组.
5. 支架拉条安装.
6. 逆弯吊钩安装4台.
7. 接地扁铁焊接.
8. 井石降组件接线. 完成20组.
9. 电缆沟回填.

其 它 事 项

本日现场监理人员

张红武

陈彪虎

记录人:

张红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制