

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 7月 11日
星期: 日

天气: 晴
气温: 28℃-37℃

工程名称: 仙居上张回廊项目

监 理 工 作 情 况

1. 光伏区排水沟修筑巡检.
2. 桩基浇筑巡检.
3. 支架组件安装巡检.
4. 接地扁铁焊接.
5. 电缆沟回填前验收.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 施工人数 64人
1. 光伏区排水沟修筑.
 2. 配电柜侧护坡护模.
 3. 桩基浇筑8组.
 4. 支架安装10组. 累计203组.
 5. 组件安装8组. 累计260组.
 6. 支架拉紧安装.
 7. 接地焊接.
 8. 组件铜接头串线完成120组.
 9. 放线支模8组.
 10. 电缆沟回填.
 11. 道路修整.

其 它 事 项

本日现场监理人员

罗红武

记录人:

罗红武

彭殿虎

总监 (总监代表):