

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 18日

星期: 二

工程名称: 14号站场围堰项目

天气: 多云

气温: 24°C-36°C

监 理 工 作 情 况

1. 污水处理化系统柜马宝、盖板浇筑巡检。
2. 支架安装、组件安装巡检。
3. 接地扁铁焊接巡检。发现存在搭接长度不够。现场口头要求整改并下整改联系单。C.005。
4. 柜基浇筑巡检。
5. 箱变接地焊接未搭接到位。现场口头要求整改并下整改联系单。C.005。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 施工人数 6人。
1. 污水处理化系统盖板。
 2. 站场平整。
 3. 支架安装 4组。累计 27组。
 4. 组件安装 4组。累计 269组。
 5. 接地扁铁焊接。
 6. 支架、为线 10组。
 7. 支架拉条安装。
 8. 电缆沟 接地沟开挖巡检。

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙红斌、阮展友

记录人:

孙红斌

总监 (总监代表):