

监 理 日 记 (四)

日期: 2017年 7月 4日

星期: 二

工程名称: 仙居上张回廊项目

天气: 晴

气温: 21℃

监 理 工 作 情 况	1. 支架、组件安装巡检。 2. 组件接地焊接巡检。 3. 逆变器安装巡检。 4. 桩基浇筑、逆变器接线巡检。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 施工人数 59人 1. 支架安装 6组. 累计 201组. 2. 组件安装 5组. 累计 191组. 3. 10#方阵组件串接地线焊接. 4. 10#方阵逆变器接线. 5. 桩基浇筑 7组. 6. 7#场地平整
其 它 事 项		
本日现场监理人员		姜红武
记录人:		姜红武
		总监 (总监代表):