

监 理 日 记 (野 查)

日期: 2017年 7月 8日

星期: 六

工程名称: 仙居上张回春湾项目

天气: 晴

气温: 25℃-30℃

监 理 工 作 情 况	1. 箱变绑扎钢筋验收. 2. 护坡底层层浇筑验收 3. 支架组件安装验收 4. 10#方阵接地线焊接 逆变压器箱接线 箱接线验收。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 施工人数59人。 1. 箱变绑扎钢筋。 2. 护坡底层层浇筑混凝土。 3. 10#方阵接地线焊接完成90% 4. 10#方阵逆变压器箱接线。 5. 场内清理。 6. 7#方阵放点, 引子方阵。 7. 污水一体化基坑回填。 8. 支架安装11组, 累计207组。 9. 箱变安装5组, 累计195组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张红斌
记录人:		张红斌
		总监 (总监代表):