

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 9日

天气: 晴

星期: 日

气温: 25℃-36℃

工程名称: 仙居上长田农湾项目

监 理 工 作 情 况

1. 箱变浇筑前检查.
2. 护坡施工检查.
3. 10#箱变至汇流箱接线.
4. 引孔施工检查.
5. 支架. 组件安装检查.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 施工人员59人.
1. 箱变立模完成.
 2. 护坡植钢筋.
 3. 10#箱变至汇流箱接线.
 4. 土方回填.
 5. 引孔施工288个. 浇筑5组.
 6. 支架安装11组. 累计218组.
 7. 组件安装11组. 累计204组.

其 它 事 项

本日现场监理人员

彭 红 武

记录人:

彭 红 武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制