

监 理 日 记 (驻 查)

日期: 2017年 7月 21日
星期: 五

天气: 晴
气温: 27°C/39°C

工程名称: 仙居上张四季湾20MWp光伏互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况

现场巡视.

检查现场光伏区标识标牌完善情况. 个别标识标牌已脱落. 要求施工队尽快完善. 并重新粘贴.

光伏区电缆沟深度不足. 要求施工队严格按照规范要求施工. 光伏区支架接地扁钢焊接长度不足2倍扁钢宽度. 口头要求施工队抓紧整改. 并杜绝后续施工出现类似现象.

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
	光伏区项平施工. 光伏区支架安装5组. 组件安装6组. 逆变器安装5台. 光伏区支架接地镀锌扁钢焊接. 电缆沟土方开挖. 箱变基础钢筋安装完成. 道路边排水沟浇筑. 现场施工人员共计64人

其 它 事 项

下午李全李总到项视察工作

本日现场监理人员: 陈品康, 赵红武

记录人: 陈品康 总监 (总监代表):