

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月23日

星期: 日

工程名称: 仙居上张四岔湾20MW农光互补光伏电站.

天气: 晴

气温: 23℃/36℃

监 理 工 作 情 况

现场巡视

现场进场材料保护不到位, 支架构件个别出现变形现象, 角度一拐角变形. 要求施工方加强现场材料、设备摆放、保护管理. 对现场材料、设备及时检查, 避免影响后续施工.

镀锌扁钢, 支架构件出现锈迹. 要求施工方加强进场材料质量的把控.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

道路边排水沟浇筑. 自拌砂.

光伏区支架. 组件安装. 4mm²光伏电缆敷设.

光伏区柱基. 打孔.

现场施工人数共计 64人

其 它 事 项

本日现场监理人员

陈淑霞. 赵红武

记录人: 陈淑霞

总监 (总监代表):