

监 理 日 记 (野 山)

日期: 2017 年 7 月 24 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 27°C/40°C

工程名称: 仙居上张回南湾20MWp农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 光伏区接地扁钢焊接不符合规范要求. 口头要求施工方严格按照要求施工. 检查桩基孔径及孔深 组件安装时. 要求平整. 且无遮挡. 并按设计要求调整角度 督促施工方落实防暑降温措施. 尽量避免中午高温时间较施工.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 光伏区支架安装12组 组件安装12组. 汇流箱安装4台. 4mm²光伏电缆敷设. 穿管埋地. 光伏区接地扁钢焊接. 光伏支架桩基打孔. 放线(标记点). 开关站围墙安装.
其 它 事 项	上午. 赵红武报项	
本日现场监理人员		陈敬彪.
记录人: 陈敬彪.		总监 (总监代表):