

监 理 日 记 (野 湖)

日期: 2017年7月28日

星期: 五

工程名称: 仙居上张田畝湾20MWp农光互补光伏电站.

天气: 晴
气温: 27°C/37°C

监
理
工
作
情
况

现场巡视.

签发会议纪要026.

现场发现一处桩基浇筑深度不足. 要求立即整改.

箱变基础壁板暗梁未设. 要求施工单位完善施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

到项一车桩基埋件. 卸车.

光伏区支架拉杆安装. 桩基打孔. 模板安装.

箱变基础底板模板安装. 浇筑.

道路边排水沟施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈淑霞. 朱兰东

记录人: 陈淑霞

总监 (总监代表):