

监 理 日 记 (联 查)

日期: 2017年8月4日

星期: 五

天气: 多云有阵雨

气温: 26℃/37℃

工程名称: 仙居上张四岔湾20MW农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	现场巡视 桩基及箱变基础浇筑完成. 要求振捣到位. 上午9时召开例会. 就开关站未完工程量作出讨论 发现现场一处开关箱. 临时配电箱. 使用不规范. 现场要求立即整改. 下午有阵雨. 雨水进入临时配电箱内.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区桩基模板. 埋件安装. 浇筑. 光伏支架. 组件安装 箱变基础. 通讯设备基础浇筑.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 陈/红霞. 朱/子兵		
记录人: 陈/红霞		总监 (总监代表):