

监 理 日 记 (野 山)

日期: 2017年 8月 8日

星期: 二

天气: 多云

气温: 26°C/39°C

工程名称: 仙居上张园岳湾20MWp农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 桩基浇筑旁站. 要求振捣密实. 编制会议纪要028. 核对现场 ^{光伏区} 已完工程量	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 桩基支模. 浇筑. 80根. 光伏支架组件安装 完成6组.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 陈良康. 朱强		
记录人: 陈良康		总监 (总监代表):