

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 11日

星期: 五

工程名称: 仙居上张四亩湾20MWp农光互补光伏电站.

天气: 多云有阵雨

气温: 26℃/35℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 上午9点半. 召开例会. 就现场进度缓慢作出讨论. 现场个别人员未戴安全帽. 现场要求正确佩戴安全帽. 整理监理资料. 上任监理云.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 桩基打桩. 浇筑完成140个. 光伏支架安装9组. 组件安装9组. 临时道路修整.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈永良 朱子云	
记录人: 陈永良	总监 (总监代表):	