

监 理 日 记 (野 墅)

日期: 2017年8月13日

天气: 多云

星期: 日

气温: 26℃/37℃

工程名称: 仙居上张园秀湾20MWp农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 上午10时召开例会，就现场存在的缺陷隐患整改情况作出讨论。 督促施工方增加人员，加快进度，力争完成830节点。 现场临时道路坑洼不平，要求尽快修整，便于施工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 桩基打孔、支模、浇筑。 光伏支架安装6组 组件安装6组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 陈淑霞、朱云会		
记录人: 陈淑霞		总监 (总监代表):