

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 21日

星期: 一

天气: 多云

气温: 25℃/34℃

工程名称: 仙居上张回春湾20MWp农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	现场巡视 检查桩基浇筑外观. 个别桩基麻面严重. 要求重做. 并加强 浇筑质量把控. 保证桩基质量. 光伏区电缆沟开挖深度不够. 要求满足设计要求. 整理监理资料. 上报监理云.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 桩基引孔 100 个. 光伏支架安装. 组件安装 21 组 汇流箱. 逆变器安装. 汇流箱到箱变接线完成 5 台. 电缆沟开挖.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈品虎. 朱号兵
记录人: 陈品虎		总监 (总监代表):