

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 22日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 25℃/33℃

工程名称: 仙居上张四亩湾20MWp农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 检查光伏支架垂直度, 螺栓已拧紧, 符合设计及规范要求. 整理监理资料, 上传监理云.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 桩基引孔 60个. 光伏支架安装, 组件安装 6组. 10#箱变接线完成 电缆沟开挖
其 它 事 项	上午 ^{当地} 百姓, 阻工, 因施工影响水质量, 下午已恢复生产.	
本日现场监理人员 陈红霞, 朱号文.		
记录人: 陈红霞		总监 (总监代表):