

监 理 日 记 (野 山)

日期: 2017 年 8 月 24 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 26°C / 36°C

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MW 农光互补光伏电站

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 检查支架、组件安装情况。个别组件平整度不够。现场口头要求立即调整。桩基浇筑旁站。要求振捣密实。 部分工程资料审批、签字。 整理监理资料。上传监理云。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 桩基引孔、支模、浇筑。184个。 光伏支架安装、组件安装14组。 逆变器安装3台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈江波、朱江
记录人: 陈江波		总监 (总监代表):