

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 8 月 26 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 26℃/36℃

工程名称: 仙居上张四亩湾 20MW 农光互补光伏电站.

|                            |                                                                                                      |                                              |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>现场巡视</p> <p>个别施工人员未戴安全帽. 现场口头要求正确佩戴安全帽.</p> <p>检查组件安装情况. 个别组件角度要求按设计调整.</p> <p>整理监理资料. 上传监理云.</p> |                                              |            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                 | 施工内容及进度                                      |            |
|                            |                                                                                                      | <p>光伏支架安装. 组件安装 6 组.</p> <p>电缆沟开挖. 接地焊接.</p> |            |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                      |                                              |            |
| 本日现场监理人员 陈启彪. 朱子文          |                                                                                                      |                                              |            |
| 记录人: 陈启彪.                  |                                                                                                      |                                              | 总监 (总监代表): |